









ASISTENCIAS TÉCNICAS OBRAS




CÓDIGO	NOMBRE CGI	TRABAJO	CLIENTE	LOCALIZACIÓN	FECHA
11020	CSS PASEO PONIENTE	Coordinación de Seguridad y Salud en ejecución de Prolongación paseo marítimo Playa Poniente (Parque de Elche) - Benidorm	AYTO. BENIDORM	Benidorm	2011
11009	CSS PINTURA	Pintado y repintado de marcas viales en Benidorm	AYTO. BENIDORM	Benidorm	2011
10064	D.O. ELDA PETRER VILLENA	Dirección de Obras de "Obras del eje comercial, área urbana, mejora y acondicionamiento de calles en Villena (Alicante)"	CONSELLERÍA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT	ELDA	2011
10064	D.O. ELDA PETRER VILLENA	Dirección de obra de "Acondicionamiento del solar frente C.P. Reyes Católicos en Petrer (Alicante)"	CONSELLERÍA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT	PETRER	2011
10064	D.O. ELDA PETRER VILLENA	Dirección de obra de "Adecuación y mejora de dos glorietas en Petrer (Alicante)"	CONSELLERÍA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT	PETRER	2011
10064	D.O. ELDA PETRER VILLENA	Dirección de obra de "Vallado y urbanización del espacio libre de parcela de equipamiento público destinado a centro de alzheimer en Petrer (Alicante)"	CONSELLERÍA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT	PETRER	2011
10064	D.O. ELDA PETRER VILLENA	Dirección de obra de "Rehabilitación parques y jardines San Francisco de Sales en Elda (Alicante)"	CONSELLERÍA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT	ELDA	2011
10064	D.O. ELDA PETRER VILLENA	Dirección de obra de "Rehabilitación parques y jardines Concordia, Juventud y varios en Elda (Alicante)"	CONSELLERÍA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT	ELDA	2011
10064	D.O. ELDA PETRER VILLENA	Dirección de obra "Obras de repantimentación del barrio Huerta Nueva y Avda. de Sax en Elda (Alicante)"	CONSELLERÍA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT	ELDA	2011
10055	CSS RED SEMAFORICA	Coordinación de Seguridad y Salud en ejecución de Mejora de Red Semafórica y Regulación del Tráfico de Benidorm (Alicante)	AYTO. BENIDORM	Benidorm	2010
10051	CSS PARTIDAS RURALES	Coordinación de Seguridad y Salud en ejecución de Mejora de Seguridad Vial y Viabilidad en Partidas Rurales Benidorm (Alicante)	AYTO. BENIDORM	Benidorm	2010
10050	CSS AVDA. BILBAO	Coordinación de Seguridad y Salud en ejecución de Mejora de Eficiencia Energética en Alumbrado Público en Avda. Bilbao Benidorm (Alicante)	AYTO. BENIDORM	Benidorm	2010
10049	CSS FIBRA OPTICA	Coordinación de Seguridad y Salud en ejecución de Ampliación de Red Municipal de Comunicación de Fibra Óptica de Benidorm (Alicante)	AYTO. BENIDORM	Benidorm	2010
10040	CSS LA CALA - PONIENTE	Coordinación de Seguridad y Salud en ejecución de Mejora de la Seguridad Vial y Movilidad de la Zona La Cala - Poniente de Benidorm (Alicante)	AYTO. BENIDORM	Benidorm	2010
10032	CSS Zona Centro - Levante Benidorm	Coordinación de Seguridad y Salud en ejecución de Mejora de la Seguridad Vial y Movilidad de la Zona Centro - Levante de Benidorm (Alicante)	AYTO. BENIDORM	Benidorm	2010
10009	DO CB PEDREGUER	Dirección de Obra de Itinerario Ciclista en Pedreguer (Alicante)	EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE	Pedreguer	2010

CÓDIGO	NOMBRE CGI	TRABAJO	CLIENTE	LOCALIZACIÓN	FECHA
10008	DO EL PILAR	Dirección de obra de "Mejora de pavimentación en el Barrio de las Casicas en Pilar de la Horadada (Alicante)"	CONSELLERÍA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT	Pilar de la Horadada	2012
10008	DO EL PILAR	Dirección de obra de "Pasarela sobre rambla en Pilar de la Horadada"	CONSELLERÍA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT	Pilar de la Horadada	2011
10008	DO EL PILAR	Dirección de obra de "Mejora de pavimentación en el Barrio Los Segundas en Pilar de la Horadada (Alicante)"	CONSELLERÍA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT	Pilar de la Horadada	2011
10008	DO EL PILAR	Dirección de obra de "Mejora de pavimentación de calzadas en varias calles del municipio de Pilar de la Horadada (Alicante)"	CONSELLERÍA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT	Pilar de la Horadada	2010
9031	Coordinación de Seguridad y Salud para la renovación integral del barrio El Calvari, Benidorm	Coordinación de Seguridad y Salud para la renovación integral del barrio El Calvari, Benidorm	AYTO. BENIDORM	Benidorm	2009
9030	Coordinación de Seguridad y Salud para la mejora de movilidad en el Casco Antiguo de Benidorm	Coordinación de Seguridad y Salud para la mejora de movilidad en el Casco Antiguo de Benidorm	AYTO. BENIDORM	Benidorm	2009
8035	DO Rotonda "Las Maromas" Almoradí	Dirección de Obras de Acondicionamiento y Mejora de la carretera CV-935. Casco Urbano - P.I. "Las Maromas", Almoradí	CONSELLERÍA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT	Almoradi	2008
8035	CSS Las Maromas	Coordinación de Seguridad y Salud de ejecución de Obras de Acondicionamiento y Mejora de la carretera CV-935. Casco Urbano - P.I. "Las Maromas", Almoradí	CONSELLERÍA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT	Almoradi	2008
8030	Coordinación de Seguridad y Salud para Obras de ejecución de la nueva Glorieta en la CV-95. T.M. de San Miguel de Salinas	Coordinación de Seguridad y Salud en ejecución de proyecto de construcción de la rotonda de conexión de la CV-95 con la urbanización SUS-A Los Invernaderos	A.I.U. San Miguel de Salinas	San Miguel de Salinas	2008
8029	CSS FGV Optimizacion Campello-Creueta	Coordinación de seguridad y salud para operaciones necesarias para la optimización del tramo de vía entre El Campello y Creueta, línea de Alicante a Denia.	FERROCARRIL DE LA GENERALITAT VALENCIANA	Alicante	2008
8028	Dirección de las Obras de ejecución de la nueva Glorieta en la CV-95. T.M. de San Miguel de Salinas	Dirección de proyecto de construcción de la rotonda de conexión de la CV-95 con la urbanización SUS-A Los Invernaderos	A.I.U. San Miguel de Salinas	San Miguel de Salinas	2008
7048	AT Nuevo Enlace de San Felipe Neri, Crevillente	Coordinación de Seguridad y Salud en el Nuevo Enlace de San Felipe Neri, Crevillente	CONSELLERÍA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT	Crevillente	2008
7028	Dirección de Obra en ejecución de la urbanización UE-3 en Novelda, Alicante	Dirección de Obra en ejecución de la urbanización de la UE 3 en Novelda (Alicante).	A.I.U. UE-3 Industrial	Alicante	2008


TRABAJO:	CLIENTE:			
10064 – DO-ELDA PETRER VILLENA-VILLENA	CONSELLERÍA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT			
NOMBRE DE PROYECTO:				
Dirección de obras “Obras del eje comercial, área urbana, mejora y acondicionamiento de calles en Villena (Alicante)”.			Nº Expediente:	CMAYOR/2010/09/20
			AÑO:	2011
TRABAJO EN IMÁGENES:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:			
	<p>Durante la ejecución de las obras, se realizan las labores de Dirección de Obra, visitas a obra, redacción de registros, solicitud de documentación, redacción de informes mensuales, etc.</p>			
				




TRABAJO:	CLIENTE:			
10064 – DO-ELDA PETRER VILLENA-REYES CATÓLICOS	CONSELLERÍA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT			
NOMBRE DE PROYECTO:				
Dirección de obra de “Acondicionamiento del solar frente C.P. Reyes Católicos en Petrer (Alicante)”.			Nº Expediente:	CMAYOR/2010/09/13
			AÑO:	2011
TRABAJO EN IMÁGENES:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:			
	<p>Durante la ejecución de las obras, se realizan las labores de Dirección de Obra, visitas a obra, redacción de registros, solicitud de documentación, redacción de informes mensuales, etc.</p>			
				



TRABAJO:	CLIENTE:			
10064 – DO-ELDA PETRER VILLENA-DOS GLORIETAS	CONSELLERÍA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT			
NOMBRE DE PROYECTO:				
Dirección de obra de “Adecuación y mejora de dos glorietas en Petrer (Alicante)”.			Nº Expediente:	CMAYOR/2010/09/18
			AÑO:	2011
TRABAJO EN IMÁGENES:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:			
	<p>Durante la ejecución de las obras, se realizan las labores de Dirección de Obra, visitas a obra, redacción de registros, solicitud de documentación, redacción de informes mensuales, etc.</p>			
				




TRABAJO:	CLIENTE:			
10064 – DO-ELDA PETRER VILLENA-MOLINETA	CONSELLERÍA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT			
NOMBRE DE PROYECTO:	 <p>GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE</p>			
Dirección de obra de “Vallado y urbanización del espacio libre de parcela de equipamiento público destinado a centro de alzheimer (Molineta)” en Petrer (Alicante)			Nº Expediente:	CMAYOR/2010/09/17
			AÑO:	2011
TRABAJO EN IMÁGENES:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:			
 	<p>Durante la ejecución de las obras, se realizan las labores de Dirección de Obra, visitas a obra, redacción de registros, solicitud de documentación, redacción de informes mensuales, etc.</p> 			




TRABAJO:	CLIENTE:																											
10064 – DO-ELDA PETRER VILLENA-SAN FRANCISCO	CONSELLERÍA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT																											
NOMBRE DE PROYECTO:																												
Dirección de obra de “Rehabilitación parques y jardines San Francisco de Sales en Elda (Alicante)”			Nº Expediente:	CMAYOR/2010/09/104																								
			AÑO:	2011																								
TRABAJO EN IMÁGENES:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:																											
	<p>Durante la ejecución de las obras, se realizan las labores de Dirección de Obra, visitas a obra, redacción de registros, solicitud de documentación, redacción de informes mensuales, etc.</p>																											
	 <table border="1" data-bbox="884 1662 1283 1841"> <thead> <tr> <th colspan="2">ACTUACIONES DEL PLAN CONFIANZA A EJECUTAR POR LA C.C.L.E. DE EL MUNICIPIO DE ELDA</th> </tr> <tr> <th>OBRA</th> <th>PRESUPUESTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rehabilitación parques y jardines San Francisco de Sales</td> <td>600.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Refuerzo estructural parcial en el edificio del Ayuntamiento</td> <td>41.314,88 €</td> </tr> <tr> <td>Renovación de la zona peatonal del mercado central</td> <td>300.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Adaptación funcional y eliminación de barreras en el Mercado Central de Elda.</td> <td>300.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Reparación barrio Huerta Nueva</td> <td>1.700.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Rehabilitación de climatización en mercado San Francisco de Sales</td> <td>35.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Rehabilitación parques y jardines Concordia, Juventud y salos</td> <td>500.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Obras accesibilidad barrio Virgen Salud</td> <td>500.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Rehabilitación parques y jardines El Mare</td> <td>159.382,64 €</td> </tr> <tr> <td>Rehabilitación parques y jardines Nuestra Prateridad</td> <td>419.277,04 €</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>4.754.894,56 €</td> </tr> </tbody> </table>		ACTUACIONES DEL PLAN CONFIANZA A EJECUTAR POR LA C.C.L.E. DE EL MUNICIPIO DE ELDA		OBRA	PRESUPUESTO	Rehabilitación parques y jardines San Francisco de Sales	600.000,00 €	Refuerzo estructural parcial en el edificio del Ayuntamiento	41.314,88 €	Renovación de la zona peatonal del mercado central	300.000,00 €	Adaptación funcional y eliminación de barreras en el Mercado Central de Elda.	300.000,00 €	Reparación barrio Huerta Nueva	1.700.000,00 €	Rehabilitación de climatización en mercado San Francisco de Sales	35.000,00 €	Rehabilitación parques y jardines Concordia, Juventud y salos	500.000,00 €	Obras accesibilidad barrio Virgen Salud	500.000,00 €	Rehabilitación parques y jardines El Mare	159.382,64 €	Rehabilitación parques y jardines Nuestra Prateridad	419.277,04 €	TOTAL	4.754.894,56 €
ACTUACIONES DEL PLAN CONFIANZA A EJECUTAR POR LA C.C.L.E. DE EL MUNICIPIO DE ELDA																												
OBRA	PRESUPUESTO																											
Rehabilitación parques y jardines San Francisco de Sales	600.000,00 €																											
Refuerzo estructural parcial en el edificio del Ayuntamiento	41.314,88 €																											
Renovación de la zona peatonal del mercado central	300.000,00 €																											
Adaptación funcional y eliminación de barreras en el Mercado Central de Elda.	300.000,00 €																											
Reparación barrio Huerta Nueva	1.700.000,00 €																											
Rehabilitación de climatización en mercado San Francisco de Sales	35.000,00 €																											
Rehabilitación parques y jardines Concordia, Juventud y salos	500.000,00 €																											
Obras accesibilidad barrio Virgen Salud	500.000,00 €																											
Rehabilitación parques y jardines El Mare	159.382,64 €																											
Rehabilitación parques y jardines Nuestra Prateridad	419.277,04 €																											
TOTAL	4.754.894,56 €																											




TRABAJO:	CLIENTE:			
10064 – DO-ELDA PETRER VILLENA-CONCORDIA	CONSELLERÍA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT			
NOMBRE DE PROYECTO:				
Dirección de obra de “Rehabilitación parques y jardines Concordia, Juventud y varios en Elda (Alicante)”			Nº Expediente:	CMAYOR/2010/09/107
			AÑO:	2011
TRABAJO EN IMÁGENES:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:			
	<p>Durante la ejecución de las obras, se realizan las labores de Dirección de Obra, visitas a obra, redacción de registros, solicitud de documentación, redacción de informes mensuales, etc.</p>			
				




TRABAJO:	CLIENTE:			
10064 – DO-ELDA PETRER VILLENA-HUERTA NUEVA	CONSELLERÍA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT			
NOMBRE DE PROYECTO:	 <p>GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE</p>			
Dirección de obra de “Obras de repavimentación del barrio Huerta Nueva y Avda. de Sax en Elda (Alicante)”			Nº Expediente:	CMAYOR/2010/09/103
			AÑO:	2011
TRABAJO EN IMÁGENES:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:			
 	<p>Durante la ejecución de las obras, se realizan las labores de Dirección de Obra, visitas a obra, redacción de registros, solicitud de documentación, redacción de informes mensuales, etc.</p> 			






TRABAJO:	CLIENTE:
10008 – DO EL PILAR-CASICAS	CONSELLERÍA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT
NOMBRE DE PROYECTO:	
Dirección de obra de “Mejora de pavimentación en el Barrio de las Casicas en Pilar de la Horadada (Alicante)”. <p style="text-align: center;">EN EJECUCIÓN</p>	
TRABAJO EN IMÁGENES:	
TRABAJO EN IMÁGENES:	Nº Expediente:
TRABAJO EN IMÁGENES:	AÑO: 2012
TRABAJO EN IMÁGENES:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
	<p>Durante la ejecución de las obras, se realizan las labores de Dirección de Obra, que incluyen, visitas a obra, redacción de registros, solicitud de documentación, redacción de informes mensuales, etc.</p> 
	




TRABAJO:	CLIENTE:			
10008 – DO EL PILAR-PASARELA	CONSELLERÍA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT			
NOMBRE DE PROYECTO:	 <p>GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE</p>			
Dirección de obra de “Pasarela sobre rambla en Pilar de la Horadada”			Nº Expediente:	2010/09/76
			AÑO:	2011
TRABAJO EN IMÁGENES:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:			
	<p>Durante la ejecución de las obras, se realizan las labores de Dirección de Obra, que incluyen, visitas a obra, redacción de registros, solicitud de documentación, redacción de informes mensuales, etc.</p>			
	 <p>GENERALITAT VALENCIANA DIVISIÓ DE CARRETERES FICHA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES D.G. DE OBRAS PÚBLICAS OBRA Título: PIP-PASARELA SOBRE LA RAMBLA DE PILAR DE LA HORADADA, ALICANTE Clave: 2265/89)-9-CV SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO NOVIEMBRE Foto 1 Soldadura pilar metálico. 21-11-2011 Foto 2 21-11-2011 Foto 3 21-11-2011 Foto 4 Pasarela barrio terminada. 29-11-2011 Foto 5 Muros Rampas peatonales 29-11-2011 Foto 6 Pilar hormigón. 29-11-2011 Foto 7 Ferralla tablero colegio. 29-11-2011 Foto 8 Roseta de reparto. 29-11-2011 Foto 9. Encobrido tablero colegio. 29-11-2011</p>			




TRABAJO:	CLIENTE:
10008 – DO EL PILAR-SEGUNDAS	CONSELLERÍA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT
NOMBRE DE PROYECTO:	
Dirección de obra de “Mejora de pavimentación en el Barrio Los Segundas en Pilar de la Horadada (Alicante).”	
Nº Expediente:	
AÑO:	2011
TRABAJO EN IMÁGENES:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
	<p>Durante la ejecución de las obras, se realizan las labores de Dirección de Obra, que incluyen, visitas a obra, redacción de registros, solicitud de documentación, redacción de informes mensuales, etc.</p> 
	




TRABAJO:	CLIENTE:																																																																					
10008 – DO EL PILAR-VARIAS CALLES	CONSELLERÍA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT																																																																					
NOMBRE DE PROYECTO:																																																																						
Dirección de obra de “Mejora de pavimentación de calzadas en varias calles del municipio de Pilar de la Horadada (Alicante)”			Nº Expediente:	2009/09/317																																																																		
			AÑO:	2010																																																																		
TRABAJO EN IMÁGENES:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:																																																																					
	<p>Durante la ejecución de las obras, se realizan las labores de Dirección de Obra, que incluyen, visitas a obra, redacción de registros, solicitud de documentación, redacción de informes mensuales, etc.</p>																																																																					
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">  </td> <td colspan="2"> CERTIFICACIÓN DE OBRA </td> </tr> <tr> <td>Expediente:</td> <td>2009/09/317</td> <td>C.I.:</td> <td>09-09-95-PP-0</td> </tr> <tr> <td>Programa:</td> <td></td> <td>Proyecto Pto:</td> <td>FN-510</td> </tr> <tr> <td>Crédito:</td> <td></td> <td>Clave:</td> <td>2285(35)-9-CV</td> </tr> <tr> <td>Certificación:</td> <td>ORDINARIA</td> <td>Núm.:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Mes de:</td> <td>JUNIO de 2010</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">FECHA DE:</td> </tr> <tr> <td>Licitación:</td> <td>14/12/2010</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Comienzo:</td> <td>14/06/2010</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Finalización:</td> <td>15/09/2010</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Coefficiente de Adjudicación:</td> <td>0,8678091</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fórmula (s) tipo de revisión:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">SERVICIO TERRITORIAL DE CARRETERAS DE</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">DESIGNACIÓN DE LA OBRA:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">PIP MEJORA DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS C NUCLEO URBANO DE PILAR DE LA HORADADA</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Adjudicatario: TARANCON GESTION DE OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">DNI/CIF: B-54149406</td> </tr> </table>				CERTIFICACIÓN DE OBRA		Expediente:	2009/09/317	C.I.:	09-09-95-PP-0	Programa:		Proyecto Pto:	FN-510	Crédito:		Clave:	2285(35)-9-CV	Certificación:	ORDINARIA	Núm.:	1	Mes de:	JUNIO de 2010			FECHA DE:				Licitación:	14/12/2010			Comienzo:	14/06/2010			Finalización:	15/09/2010			Coefficiente de Adjudicación:	0,8678091			Fórmula (s) tipo de revisión:						SERVICIO TERRITORIAL DE CARRETERAS DE				DESIGNACIÓN DE LA OBRA:				PIP MEJORA DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS C NUCLEO URBANO DE PILAR DE LA HORADADA				Adjudicatario: TARANCON GESTION DE OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U.				DNI/CIF: B-54149406	
		CERTIFICACIÓN DE OBRA																																																																				
Expediente:	2009/09/317	C.I.:	09-09-95-PP-0																																																																			
Programa:		Proyecto Pto:	FN-510																																																																			
Crédito:		Clave:	2285(35)-9-CV																																																																			
Certificación:	ORDINARIA	Núm.:	1																																																																			
Mes de:	JUNIO de 2010																																																																					
FECHA DE:																																																																						
Licitación:	14/12/2010																																																																					
Comienzo:	14/06/2010																																																																					
Finalización:	15/09/2010																																																																					
Coefficiente de Adjudicación:	0,8678091																																																																					
Fórmula (s) tipo de revisión:																																																																						
		SERVICIO TERRITORIAL DE CARRETERAS DE																																																																				
		DESIGNACIÓN DE LA OBRA:																																																																				
		PIP MEJORA DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS C NUCLEO URBANO DE PILAR DE LA HORADADA																																																																				
		Adjudicatario: TARANCON GESTION DE OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U.																																																																				
		DNI/CIF: B-54149406																																																																				




TRABAJO:	CLIENTE:			
09060 - Do Itinerario Ciclista Pedreguer	Exma. Diputación Provincial de Alicante			
NOMBRE DE PROYECTO:				
DIRECCIÓN DE OBRA PROYECTO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y URBANIZACIÓN DE LA CV-746 DEL P.K. 7+650 AL 8+750 DEL T.M. DE TEULADA.			Nº Expediente:	
			AÑO:	2010
TRABAJO EN IMÁGENES:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:			
 	<p>Durante la ejecución de las obras, se realizan las labores de Dirección de Obra, que incluyen, visitas a obra, redacción de registros, solicitud de documentación, redacción de informes mensuales, etc.</p> 			




TRABAJO:	CLIENTE:
D. O. y CSS ALMORADI	CIT
NOMBRE DE PROYECTO:	
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-935 TRAMO: CASCO URBANO – POL. INDUSTRIAL “LAS MAROMAS”	
Nº Expediente:	
AÑO:	2008
TRABAJO EN IMÁGENES:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:




Durante la ejecución de las obras, se han realizado las labores de Dirección de Obra y control de seguridad y salud, que incluyen, visitas a obra, redacción de registros, solicitud de documentación, redacción de informes mensuales, etc.


	DIARIO DE OBRA INSPECCIÓN GENERAL	Vigilante: <i>[Handwritten]</i> Hora entrada: <i>[Handwritten]</i> Hora salida: <i>[Handwritten]</i> Fecha: <i>[Handwritten]</i>
OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-935. TRAMO: CASCO URBANO-POLIGONO INDUSTRIAL "LAS MAROMAS" ALMORADI (ALICANTE)		
TAJO: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Descripción:	ZONA: Fecha inicio: Fecha fin:
INCIDENCIAS: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Comentario: Código:		
OBSERVACIONES: <i>[Handwritten]</i>		
MAQUINARIA:		Nº DE OPERARIOS:
ACTIVIDAD Nº1: <i>[Handwritten]</i> ZONA: <i>[Handwritten]</i> CÓDIGO:		
DESCRIPCIÓN: <i>[Handwritten]</i> TRAMO: TERMINA EL DÍA: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
COMPROBACIÓN: <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> CORREGIR <input type="checkbox"/> CROQUIS AL DORSO <input type="checkbox"/> FOTOS: <input type="checkbox"/>		
INSPECCIÓN NOTAS:		
GENERAL: <input type="checkbox"/> CUANTITATIVA: <input type="checkbox"/> CUALITATIVA: <input type="checkbox"/> SEG. Y SALUD: <input type="checkbox"/>		
ACTIVIDAD Nº2: ZONA: CÓDIGO:		
DESCRIPCIÓN: TRAMO: TERMINA EL DÍA: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
COMPROBACIÓN: <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> CORREGIR <input type="checkbox"/> CROQUIS AL DORSO <input type="checkbox"/> FOTOS: <input type="checkbox"/>		
INSPECCIÓN NOTAS:		
GENERAL: <input type="checkbox"/> CUANTITATIVA: <input type="checkbox"/> CUALITATIVA: <input type="checkbox"/> SEG. Y SALUD: <input type="checkbox"/>		
ACTIVIDAD Nº3: ZONA: CÓDIGO:		
DESCRIPCIÓN: TRAMO: TERMINA EL DÍA: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
COMPROBACIÓN: <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> CORREGIR <input type="checkbox"/> CROQUIS AL DORSO <input type="checkbox"/> FOTOS: <input type="checkbox"/>		
INSPECCIÓN NOTAS:		
GENERAL: <input type="checkbox"/> CUANTITATIVA: <input type="checkbox"/> CUALITATIVA: <input type="checkbox"/> SEG. Y SALUD: <input type="checkbox"/>		




TRABAJO:	CLIENTE:
08028 DO y CSS CV-95	CIT
NOMBRE DE PROYECTO:	
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ROTONDA DE CONEXIÓN DE LA CV-95 CON LA URBANIZACIÓN SUS-A LOS INVERNADEROS	
	Nº Expediente:
	AÑO:
	2008
TRABAJO EN IMÁGENES:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
 	<p>Durante la ejecución de las obras, se han realizado las labores de Dirección de Obra y control de seguridad y salud, que incluyen, visitas a obra, redacción de registros, solicitud de documentación, redacción de informes mensuales, etc.</p>  <p>ASUNTO: INFORME DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD RESPECTO AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL CONTRATISTA.</p> <p>El presente informe, se realiza con motivo de la revisión del Plan de Seguridad y Salud entregado por la empresa PASTOR MEDINA OBRAS PÚBLICAS S.L. para la obra <u>"Proyecto de construcción de la Rotonda de conexión de la CV-95 con la Urbanización SUS-A "Los Invernaderos" San Miquel Salinas (Alicante)"</u>. Esta revisión realizada por parte del Coordinador de Seguridad y Salud en la ejecución de las obras, precede a la posterior aprobación del propio Plan.</p> <p>Cabe de mencionar que en todos los documentos es necesaria la firma del Jefe de Obra, es decir, memoria, pliego, planos y presupuesto.</p> <p>Memoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> Al nombrar los centros asistenciales, se debe incluir el <u>itinerario</u> a seguir y la distancia existente mediante una imagen o croquis. (Pág. 9 y 149) Falta un <u>plan de obra</u> de la sucesión de los trabajos. (Pág 11) Definición del procedimiento de subcontratas Realizar una descripción de la metodología utilizada para la <u>investigación de accidentes</u>. Analizar los riesgos de las siguientes máquinas: <u>Dumper de Obra</u>, <u>Camión cesta</u> (para alumbrado) y <u>camión cuba</u> (riego). Incluir el análisis de las <u>máquinas de pintura</u> en el apartado de Maquinaria. <p>Pliego:</p> <ul style="list-style-type: none"> Introducir los <u>Reales Decretos</u> que modifican a los mencionados. Ampliar la <u>normativa referente a maquinaria</u>.





TRABAJO:	CLIENTE:	
07028 – DO URBANIZACIÓN UE-3. Novelda	A.I.U. UE-3 Industrial	
NOMBRE DE PROYECTO:		
Dirección de Obra en ejecución de la urbanización de la UE 3 en Novelda (Alicante).		
	Nº Expediente:	
	AÑO:	2007
TRABAJO EN IMÁGENES:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:	
	<p>Durante la ejecución de las obras, se han realizado las labores de Dirección de Obra, que incluyen, visitas a obra, redacción de registros, solicitud de documentación, redacción de informes mensuales, etc.</p>	
		




TRABAJO:	CLIENTE:
11020 – CSS PASEO PONIENTE	Ayuntamiento de Benidorm
NOMBRE DE PROYECTO:	
<p>Coordinación de Seguridad y Salud en ejecución de la obra de “Prolongación Paseo Marítimo de la Playa de Poniente – Parque de Elche” en Benidorm (Alicante)</p>	
Nº Expediente:	
AÑO:	2011-2012
TRABAJO EN IMÁGENES:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
	<p>Durante la ejecución de las obras, se han realizado las labores de control de seguridad y salud, que incluyen, visitas a obra, redacción de registros, solicitud de documentación, redacción de informes mensuales, etc.</p>
	




TRABAJO:	CLIENTE:																																																																																																
11009 – CSS PINTURA	Ayuntamiento de Benidorm																																																																																																
NOMBRE DE PROYECTO:																																																																																																	
Coordinación de Seguridad y Salud en ejecución de la obra de pintado y repintado de marcas viales en Benidorm.																																																																																																	
Nº Expediente:																																																																																																	
AÑO:	2011																																																																																																
TRABAJO EN IMÁGENES:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:																																																																																																
 	<p>Durante la ejecución de las obras, se han realizado las labores de control de seguridad y salud, que incluyen, visitas a obra, redacción de registros, solicitud de documentación, redacción de informes mensuales, etc.</p>																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD DE ACTIVIDADES</th> <th colspan="2" style="text-align: right;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBRA: <i>CSS Rep. Se. vial</i></td> <td>HORA ENTRADA: <i>10:30</i></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">PROSA-1009-10</td> </tr> <tr> <td>TAL: <i>Severo Ochoa - Zaira</i></td> <td>HORA SALIDA: <i>16:30</i></td> <td>FECHA: <i>15.12.2011</i></td> <td>HOJA <i>1</i> DE <i>1</i></td> </tr> <tr> <td>ACTIVIDAD N° <i>1</i></td> <td>DEFICIENCIAS</td> <td colspan="2">MEDIDAS CORRECTIVAS</td> </tr> <tr> <td>1- Protecciones colectivas: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2- Protecciones individuales: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3- Condiciones de ejecución de obra segura: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4- Orden e higiene: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Fotografías: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Responsable de la actividad:</td> <td colspan="3">Implantación de Medidas Correctoras (COBRPROMO):</td> </tr> <tr> <td>Cargo:</td> <td colspan="3">Valoración de Seguridad y Salud de la Actividad: <input type="checkbox"/> (5) Excelente (4) Muy Buena (3) Buena (2) Suficiente (1) Insuficiente (0) Inaceptable</td> </tr> <tr> <td>Observaciones:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>ACTIVIDAD N° _____</td> <td>DEFICIENCIAS</td> <td colspan="2">MEDIDAS CORRECTIVAS</td> </tr> <tr> <td>1- Protecciones colectivas: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2- Protecciones individuales: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3- Condiciones de ejecución de obra segura: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4- Orden e higiene: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Fotografías: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Responsable de la actividad:</td> <td colspan="3">Implantación de Medidas Correctoras (COBRPROMO):</td> </tr> <tr> <td>Cargo:</td> <td colspan="3">Valoración de Seguridad y Salud de la Actividad: <input type="checkbox"/> (5) Excelente (4) Muy Buena (3) Buena (2) Suficiente (1) Insuficiente (0) Inaceptable</td> </tr> <tr> <td>Observaciones:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Revisado por la Empresa:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">(Firma)</td> <td style="text-align: right;">El Técnico de Seguridad:</td> </tr> <tr> <td>Nombre: <i>Carla Valero</i></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><i>[Firma]</i></td> <td style="text-align: right;"><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>Cargo: <i> jefe de obra</i></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">(Firma)</td> <td style="text-align: right;">Nombre: <i>Vicente Muñoz</i></td> </tr> </tbody> </table>		CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD DE ACTIVIDADES				OBRA: <i>CSS Rep. Se. vial</i>	HORA ENTRADA: <i>10:30</i>	PROSA-1009-10		TAL: <i>Severo Ochoa - Zaira</i>	HORA SALIDA: <i>16:30</i>	FECHA: <i>15.12.2011</i>	HOJA <i>1</i> DE <i>1</i>	ACTIVIDAD N° <i>1</i>	DEFICIENCIAS	MEDIDAS CORRECTIVAS		1- Protecciones colectivas: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				2- Protecciones individuales: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				3- Condiciones de ejecución de obra segura: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				4- Orden e higiene: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				Fotografías: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				Responsable de la actividad:	Implantación de Medidas Correctoras (COBRPROMO):			Cargo:	Valoración de Seguridad y Salud de la Actividad: <input type="checkbox"/> (5) Excelente (4) Muy Buena (3) Buena (2) Suficiente (1) Insuficiente (0) Inaceptable			Observaciones:				ACTIVIDAD N° _____	DEFICIENCIAS	MEDIDAS CORRECTIVAS		1- Protecciones colectivas: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				2- Protecciones individuales: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				3- Condiciones de ejecución de obra segura: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				4- Orden e higiene: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				Fotografías: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				Responsable de la actividad:	Implantación de Medidas Correctoras (COBRPROMO):			Cargo:	Valoración de Seguridad y Salud de la Actividad: <input type="checkbox"/> (5) Excelente (4) Muy Buena (3) Buena (2) Suficiente (1) Insuficiente (0) Inaceptable			Observaciones:				Revisado por la Empresa:	(Firma)		El Técnico de Seguridad:	Nombre: <i>Carla Valero</i>	<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>	Cargo: <i> jefe de obra</i>	(Firma)		Nombre: <i>Vicente Muñoz</i>
CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD DE ACTIVIDADES																																																																																																	
OBRA: <i>CSS Rep. Se. vial</i>	HORA ENTRADA: <i>10:30</i>	PROSA-1009-10																																																																																															
TAL: <i>Severo Ochoa - Zaira</i>	HORA SALIDA: <i>16:30</i>	FECHA: <i>15.12.2011</i>	HOJA <i>1</i> DE <i>1</i>																																																																																														
ACTIVIDAD N° <i>1</i>	DEFICIENCIAS	MEDIDAS CORRECTIVAS																																																																																															
1- Protecciones colectivas: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																																																	
2- Protecciones individuales: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																																																	
3- Condiciones de ejecución de obra segura: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																																																	
4- Orden e higiene: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																																																	
Fotografías: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																																																	
Responsable de la actividad:	Implantación de Medidas Correctoras (COBRPROMO):																																																																																																
Cargo:	Valoración de Seguridad y Salud de la Actividad: <input type="checkbox"/> (5) Excelente (4) Muy Buena (3) Buena (2) Suficiente (1) Insuficiente (0) Inaceptable																																																																																																
Observaciones:																																																																																																	
ACTIVIDAD N° _____	DEFICIENCIAS	MEDIDAS CORRECTIVAS																																																																																															
1- Protecciones colectivas: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																																																	
2- Protecciones individuales: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																																																	
3- Condiciones de ejecución de obra segura: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																																																	
4- Orden e higiene: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																																																	
Fotografías: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																																																	
Responsable de la actividad:	Implantación de Medidas Correctoras (COBRPROMO):																																																																																																
Cargo:	Valoración de Seguridad y Salud de la Actividad: <input type="checkbox"/> (5) Excelente (4) Muy Buena (3) Buena (2) Suficiente (1) Insuficiente (0) Inaceptable																																																																																																
Observaciones:																																																																																																	
Revisado por la Empresa:	(Firma)		El Técnico de Seguridad:																																																																																														
Nombre: <i>Carla Valero</i>	<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>																																																																																														
Cargo: <i> jefe de obra</i>	(Firma)		Nombre: <i>Vicente Muñoz</i>																																																																																														




TRABAJO:	CLIENTE:																																																																														
10055 – CSS RED SEMAFÓRICA	Ayuntamiento de Benidorm																																																																														
NOMBRE DE PROYECTO:																																																																															
Coordinación de Seguridad y Salud en ejecución de Mejora de Red Semafórica y Regulación del Tráfico de Benidorm (Alicante).																																																																															
Nº Expediente:																																																																															
AÑO:	2010																																																																														
TRABAJO EN IMÁGENES:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:																																																																														
 	<p>Durante la ejecución de las obras, se han realizado las labores de control de seguridad y salud, que incluyen, visitas a obra, redacción de registros, solicitud de documentación, redacción de informes mensuales, etc.</p>																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD DE ACTIVIDADES</th> <th style="text-align: right;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBRA: <i>CSS Red Semafórica</i></td> <td>HORA ENTRADA: <i>10:30</i></td> <td>FECHA: <i>03-12-2010</i></td> </tr> <tr> <td>TAJO: <i>Sevosa Alta - Zanusa</i></td> <td>HORA SALIDA: <i>10:30</i></td> <td>HORA: <i>1 DE 1</i></td> </tr> <tr> <td>ACTIVIDAD N° <i>1</i></td> <td style="text-align: center;">DEFICIENCIAS</td> <td style="text-align: center;">MEDIDAS CORRECTORA</td> </tr> <tr> <td>1.- Protecciones colectivas: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.- Protecciones individuales: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.- Condiciones de ejecución de obra segura: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.- Orden y limpieza: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fotografías: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Responsable de la actividad:</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Implantación de Medidas Correctoras (COMPROMISO):</td> </tr> <tr> <td>Cargo:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Valoración de Seguridad y Salud de la Actividad: <i>3</i></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">(5) Excelente (4) Muy Buena (3) Buena (2) Suficiente (1) Insuficiente (0) Inaceptable</td> </tr> <tr> <td>Observaciones:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>ACTIVIDAD N° _____</td> <td style="text-align: center;">DEFICIENCIAS</td> <td style="text-align: center;">MEDIDAS CORRECTORA</td> </tr> <tr> <td>1.- Protecciones colectivas: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.- Protecciones individuales: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.- Condiciones de ejecución de obra segura: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.- Orden y limpieza: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fotografías: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Responsable de la actividad:</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Implantación de Medidas Correctoras (COMPROMISO):</td> </tr> <tr> <td>Cargo:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Valoración de Seguridad y Salud de la Actividad: <input type="checkbox"/></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">(5) Excelente (4) Muy Buena (3) Buena (2) Suficiente (1) Insuficiente (0) Inaceptable</td> </tr> <tr> <td>Observaciones:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Revisado por la Empresa:</td> <td style="text-align: center;">(Firma)</td> <td style="text-align: center;">El Técnico de Seguridad:</td> </tr> <tr> <td>Nombre: <i>Carlos Valero</i></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>Vicente Muñoz</i></td> </tr> <tr> <td>Cargo: <i>coordinador de obra</i></td> <td></td> <td style="text-align: center;">(Firma) Nombre: <i>Vicente Muñoz</i></td> </tr> </tbody> </table>		CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD DE ACTIVIDADES			OBRA: <i>CSS Red Semafórica</i>	HORA ENTRADA: <i>10:30</i>	FECHA: <i>03-12-2010</i>	TAJO: <i>Sevosa Alta - Zanusa</i>	HORA SALIDA: <i>10:30</i>	HORA: <i>1 DE 1</i>	ACTIVIDAD N° <i>1</i>	DEFICIENCIAS	MEDIDAS CORRECTORA	1.- Protecciones colectivas: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			2.- Protecciones individuales: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			3.- Condiciones de ejecución de obra segura: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			4.- Orden y limpieza: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			Fotografías: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			Responsable de la actividad:	Implantación de Medidas Correctoras (COMPROMISO):		Cargo:			Valoración de Seguridad y Salud de la Actividad: <i>3</i>	(5) Excelente (4) Muy Buena (3) Buena (2) Suficiente (1) Insuficiente (0) Inaceptable		Observaciones:			ACTIVIDAD N° _____	DEFICIENCIAS	MEDIDAS CORRECTORA	1.- Protecciones colectivas: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			2.- Protecciones individuales: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			3.- Condiciones de ejecución de obra segura: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			4.- Orden y limpieza: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			Fotografías: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			Responsable de la actividad:	Implantación de Medidas Correctoras (COMPROMISO):		Cargo:			Valoración de Seguridad y Salud de la Actividad: <input type="checkbox"/>	(5) Excelente (4) Muy Buena (3) Buena (2) Suficiente (1) Insuficiente (0) Inaceptable		Observaciones:			Revisado por la Empresa:	(Firma)	El Técnico de Seguridad:	Nombre: <i>Carlos Valero</i>		<i>Vicente Muñoz</i>	Cargo: <i>coordinador de obra</i>		(Firma) Nombre: <i>Vicente Muñoz</i>
CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD DE ACTIVIDADES																																																																															
OBRA: <i>CSS Red Semafórica</i>	HORA ENTRADA: <i>10:30</i>	FECHA: <i>03-12-2010</i>																																																																													
TAJO: <i>Sevosa Alta - Zanusa</i>	HORA SALIDA: <i>10:30</i>	HORA: <i>1 DE 1</i>																																																																													
ACTIVIDAD N° <i>1</i>	DEFICIENCIAS	MEDIDAS CORRECTORA																																																																													
1.- Protecciones colectivas: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																															
2.- Protecciones individuales: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																															
3.- Condiciones de ejecución de obra segura: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																															
4.- Orden y limpieza: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																															
Fotografías: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																															
Responsable de la actividad:	Implantación de Medidas Correctoras (COMPROMISO):																																																																														
Cargo:																																																																															
Valoración de Seguridad y Salud de la Actividad: <i>3</i>	(5) Excelente (4) Muy Buena (3) Buena (2) Suficiente (1) Insuficiente (0) Inaceptable																																																																														
Observaciones:																																																																															
ACTIVIDAD N° _____	DEFICIENCIAS	MEDIDAS CORRECTORA																																																																													
1.- Protecciones colectivas: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																															
2.- Protecciones individuales: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																															
3.- Condiciones de ejecución de obra segura: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																															
4.- Orden y limpieza: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																															
Fotografías: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																															
Responsable de la actividad:	Implantación de Medidas Correctoras (COMPROMISO):																																																																														
Cargo:																																																																															
Valoración de Seguridad y Salud de la Actividad: <input type="checkbox"/>	(5) Excelente (4) Muy Buena (3) Buena (2) Suficiente (1) Insuficiente (0) Inaceptable																																																																														
Observaciones:																																																																															
Revisado por la Empresa:	(Firma)	El Técnico de Seguridad:																																																																													
Nombre: <i>Carlos Valero</i>		<i>Vicente Muñoz</i>																																																																													
Cargo: <i>coordinador de obra</i>		(Firma) Nombre: <i>Vicente Muñoz</i>																																																																													




TRABAJO:	CLIENTE:			
10051 – CSS PARTIDAS RURALES	Ayuntamiento de Benidorm			
NOMBRE DE PROYECTO:				
<p>Coordinación de Seguridad y Salud en ejecución de Mejora de Seguridad Vial y Viabilidad en Partidas Rurales Benidorm (Alicante).</p>			Nº Expediente:	
			AÑO:	2010
TRABAJO EN IMÁGENES:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:			
 	<p>Durante la ejecución de las obras, se han realizado las labores de control de seguridad y salud, que incluyen, visitas a obra, redacción de registros, solicitud de documentación, redacción de informes mensuales, etc.</p> 			




TRABAJO:	CLIENTE:								
10050 - CSS AVDA. BILBAO	Ayuntamiento de Benidorm								
NOMBRE DE PROYECTO:									
Coordinación de Seguridad y Salud en ejecución de Mejora de Eficiencia Energética en Alumbrado Público en Avda. Bilbao Benidorm (Alicante).									
Nº Expediente:									
AÑO:	2010								
TRABAJO EN IMÁGENES:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:								
	<p>Durante la ejecución de las obras, se han realizado las labores de control de seguridad y salud, que incluyen, visitas a obra, redacción de registros, solicitud de documentación, redacción de informes mensuales, etc.</p> <div data-bbox="863 1106 1342 1491"> <p style="text-align: right;">CONTROL DIARIO </p> <hr/> <p>ACTIVIDAD: Canalización alumbrado FECHA: 04/10/2010</p> <hr/> <p>DESCRIPCIÓN: Se recuerda la necesidad de dejar la obra cerrada al finalizar la jornada.</p> <p>CONTROLES REALIZADOS:</p> <table border="0"> <tr> <td>Control General/Actividad: <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Control Maquinaria: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Control Personal: <input type="checkbox"/></td> <td>Control Uso Maquinaria: <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>RESUMEN CONTROL:</p> <table border="0"> <tr> <td>Protecciones Colectivas: <input checked="" type="checkbox"/></td> <td rowspan="3" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Actividad Correcta: <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protecciones Individuales: <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Condiciones Obra Segura: <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>DEFICIENCIAS (Y MEDIDAS A ADOPTAR): No</p> <p>VALORACIÓN DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD: Buena</p> <hr/> <p>FOTOGRAFÍAS:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="863 1536 1098 1742">  <p>Foto 1 Vista de zona de obras</p> </div> <div data-bbox="1102 1536 1342 1742">  <p>Foto 2 Vista de zona de obras</p> </div> </div> </div>	Control General/Actividad: <input checked="" type="checkbox"/>	Control Maquinaria: <input type="checkbox"/>	Control Personal: <input type="checkbox"/>	Control Uso Maquinaria: <input type="checkbox"/>	Protecciones Colectivas: <input checked="" type="checkbox"/>	Actividad Correcta: <input checked="" type="checkbox"/>	Protecciones Individuales: <input checked="" type="checkbox"/>	Condiciones Obra Segura: <input checked="" type="checkbox"/>
Control General/Actividad: <input checked="" type="checkbox"/>	Control Maquinaria: <input type="checkbox"/>								
Control Personal: <input type="checkbox"/>	Control Uso Maquinaria: <input type="checkbox"/>								
Protecciones Colectivas: <input checked="" type="checkbox"/>	Actividad Correcta: <input checked="" type="checkbox"/>								
Protecciones Individuales: <input checked="" type="checkbox"/>									
Condiciones Obra Segura: <input checked="" type="checkbox"/>									
									




TRABAJO:	CLIENTE:																																																																																																												
10049 - CSS FIBRA OPTICA	Ayuntamiento de Benidorm																																																																																																												
NOMBRE DE PROYECTO:																																																																																																													
Coordinación de Seguridad y Salud en ejecución de Ampliación de Red Municipal de Comunicación de Fibra Óptica de Benidorm (Alicante).																																																																																																													
	Nº Expediente: _____																																																																																																												
	AÑO: _____ 2010																																																																																																												
TRABAJO EN IMÁGENES:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:																																																																																																												
 	<p>Durante la ejecución de las obras, se han realizado las labores de control de seguridad y salud, que incluyen, visitas a obra, redacción de registros, solicitud de documentación, redacción de informes mensuales, etc.</p>																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD GENERAL</th> <th colspan="2">isimat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBRA: CSS Fibra Óptica</td> <td>RGSSG- 30049_ Nº 01</td> <td colspan="2">F-87 v.1</td> </tr> <tr> <td>TÍTULO: Avda. Dringo I</td> <td>HORA ENTRADA: 10:30</td> <td>FECHA: 9/8/2010</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Urgente: Menos de una hora o interrupción de la actividad</td> <td>Medios: Menos de 24 horas</td> <td>HORA SALIDA: 14:05</td> <td>HORA: 14:04</td> </tr> <tr> <td>Actividad / Instalación Nº 1</td> <td>Buen Estado General</td> <td colspan="2">Urgencia de la Adopción</td> </tr> <tr> <td>Designación: Cort. de acceso</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Urgente</td> </tr> <tr> <td>Personal: 2 trabajadores</td> <td>Deficiencias</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Inmediato</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria:</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Corto Plazo</td> </tr> <tr> <td>Medios auxiliares: Conducción</td> <td>Actividad Correcta:</td> <td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Observaciones: + Faltan protecciones individuales.</td> </tr> <tr> <td>Actividad / Instalación Nº _____</td> <td>Buen Estado General</td> <td colspan="2">Urgencia de la Adopción</td> </tr> <tr> <td>Designación:</td> <td><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Urgente</td> </tr> <tr> <td>Personal:</td> <td>Deficiencias</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Inmediato</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria:</td> <td><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Corto Plazo</td> </tr> <tr> <td>Medios auxiliares:</td> <td>Actividad Correcta:</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Observaciones:</td> </tr> <tr> <td>Actividad / Instalación Nº _____</td> <td>Buen Estado General</td> <td colspan="2">Urgencia de la Adopción</td> </tr> <tr> <td>Designación:</td> <td><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Urgente</td> </tr> <tr> <td>Personal:</td> <td>Deficiencias</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Inmediato</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria:</td> <td><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Corto Plazo</td> </tr> <tr> <td>Medios auxiliares:</td> <td>Actividad Correcta:</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Observaciones:</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> A su vez debe hacer lugar copia de este documento a: <input type="checkbox"/> Coordinador en materia Preventiva <input type="checkbox"/> Empresa Principal o Titular del Centro <input type="checkbox"/> Delegados de Prevención <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Trabajadores autónomos implicados <input type="checkbox"/> Subcontratistas implicados </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Revisado por la Empresa:</td> <td colspan="2">El Técnico de Seguridad:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nombre: _____</td> <td colspan="2">Nombre: <i>Vicente Mateo</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cargos: _____</td> <td colspan="2">Nombre: <i>Vicente Mateo</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Firma de la Empresa</td> <td colspan="2">Nombre: <i>Vicente Mateo</i></td> </tr> </tbody> </table>		CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD GENERAL		isimat		OBRA: CSS Fibra Óptica	RGSSG- 30049_ Nº 01	F-87 v.1		TÍTULO: Avda. Dringo I	HORA ENTRADA: 10:30	FECHA: 9/8/2010		Urgente: Menos de una hora o interrupción de la actividad	Medios: Menos de 24 horas	HORA SALIDA: 14:05	HORA: 14:04	Actividad / Instalación Nº 1	Buen Estado General	Urgencia de la Adopción		Designación: Cort. de acceso	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Urgente		Personal: 2 trabajadores	Deficiencias	<input type="checkbox"/> Inmediato		Maquinaria:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Corto Plazo		Medios auxiliares: Conducción	Actividad Correcta:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Observaciones: + Faltan protecciones individuales.				Actividad / Instalación Nº _____	Buen Estado General	Urgencia de la Adopción		Designación:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Urgente		Personal:	Deficiencias	<input type="checkbox"/> Inmediato		Maquinaria:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Corto Plazo		Medios auxiliares:	Actividad Correcta:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Observaciones:				Actividad / Instalación Nº _____	Buen Estado General	Urgencia de la Adopción		Designación:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Urgente		Personal:	Deficiencias	<input type="checkbox"/> Inmediato		Maquinaria:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Corto Plazo		Medios auxiliares:	Actividad Correcta:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Observaciones:				A su vez debe hacer lugar copia de este documento a: <input type="checkbox"/> Coordinador en materia Preventiva <input type="checkbox"/> Empresa Principal o Titular del Centro <input type="checkbox"/> Delegados de Prevención <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Trabajadores autónomos implicados <input type="checkbox"/> Subcontratistas implicados				Revisado por la Empresa:		El Técnico de Seguridad:		Nombre: _____		Nombre: <i>Vicente Mateo</i>		Cargos: _____		Nombre: <i>Vicente Mateo</i>		Firma de la Empresa		Nombre: <i>Vicente Mateo</i>	
CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD GENERAL		isimat																																																																																																											
OBRA: CSS Fibra Óptica	RGSSG- 30049_ Nº 01	F-87 v.1																																																																																																											
TÍTULO: Avda. Dringo I	HORA ENTRADA: 10:30	FECHA: 9/8/2010																																																																																																											
Urgente: Menos de una hora o interrupción de la actividad	Medios: Menos de 24 horas	HORA SALIDA: 14:05	HORA: 14:04																																																																																																										
Actividad / Instalación Nº 1	Buen Estado General	Urgencia de la Adopción																																																																																																											
Designación: Cort. de acceso	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Urgente																																																																																																											
Personal: 2 trabajadores	Deficiencias	<input type="checkbox"/> Inmediato																																																																																																											
Maquinaria:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Corto Plazo																																																																																																											
Medios auxiliares: Conducción	Actividad Correcta:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																																																											
Observaciones: + Faltan protecciones individuales.																																																																																																													
Actividad / Instalación Nº _____	Buen Estado General	Urgencia de la Adopción																																																																																																											
Designación:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Urgente																																																																																																											
Personal:	Deficiencias	<input type="checkbox"/> Inmediato																																																																																																											
Maquinaria:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Corto Plazo																																																																																																											
Medios auxiliares:	Actividad Correcta:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																																																											
Observaciones:																																																																																																													
Actividad / Instalación Nº _____	Buen Estado General	Urgencia de la Adopción																																																																																																											
Designación:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Urgente																																																																																																											
Personal:	Deficiencias	<input type="checkbox"/> Inmediato																																																																																																											
Maquinaria:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Corto Plazo																																																																																																											
Medios auxiliares:	Actividad Correcta:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																																																											
Observaciones:																																																																																																													
A su vez debe hacer lugar copia de este documento a: <input type="checkbox"/> Coordinador en materia Preventiva <input type="checkbox"/> Empresa Principal o Titular del Centro <input type="checkbox"/> Delegados de Prevención <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Trabajadores autónomos implicados <input type="checkbox"/> Subcontratistas implicados																																																																																																													
Revisado por la Empresa:		El Técnico de Seguridad:																																																																																																											
Nombre: _____		Nombre: <i>Vicente Mateo</i>																																																																																																											
Cargos: _____		Nombre: <i>Vicente Mateo</i>																																																																																																											
Firma de la Empresa		Nombre: <i>Vicente Mateo</i>																																																																																																											




TRABAJO:	CLIENTE:
10040 - CSS LA CALA - PONIENTE	Ayuntamiento de Benidorm
NOMBRE DE PROYECTO:	
<p>Coordinación de Seguridad y Salud en ejecución de Mejora de la Seguridad Vial y Movilidad de la Zona La Cala - Poniente de Benidorm (Alicante).</p>	
<p>Nº Expediente:</p> <p>AÑO:</p>	
TRABAJO EN IMÁGENES:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
	<p>Durante la ejecución de las obras, se han realizado las labores de control de seguridad y salud, que incluyen, visitas a obra, redacción de registros, solicitud de documentación, redacción de informes mensuales, etc.</p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>AYUNTAMIENTO BENIDORM SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES</p>  </div> </div> <p style="text-align: center;">COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EJECUCIÓN</p> <p style="text-align: center;"><u>"Mejora Movilidad y Seguridad vial en La Cala – Poniente de Benidorm"</u></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: right;">JUNIO-DICIEMBRE 2010</p>



TRABAJO:	CLIENTE:
10032 - CSS Zona Centro - Levante Benidorm	Ayuntamiento de Benidorm
NOMBRE DE PROYECTO:	
<p>Coordinación de Seguridad y Salud en ejecución de Mejora de la Seguridad Vial y Movilidad de la Zona Centro - Levante de Benidorm (Alicante).</p>	
Nº Expediente:	
AÑO:	2010
TRABAJO EN IMÁGENES:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
	<p>Durante la ejecución de las obras, se han realizado las labores de control de seguridad y salud, que incluyen, visitas a obra, redacción de registros, solicitud de documentación, redacción de informes mensuales, etc.</p>
	<div data-bbox="836 1106 932 1173">  </div> <div data-bbox="1059 1106 1241 1155"> <p>AYUNTAMIENTO BENIDORM SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES</p> </div> <div data-bbox="1273 1099 1337 1173">  </div> <p><u>COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EJECUCIÓN</u></p> <p><u>"Mejora Movilidad y Seguridad vial en zona Centro - Levante de Benidorm"</u></p> <div data-bbox="900 1496 1276 1778">  </div> <p>MAYO-JUNIO 2010</p>



TRABAJO:	CLIENTE:
09031 CSS CALVARI	Ayuntamiento de Benidorm
NOMBRE DE PROYECTO:	
RENOVACIÓN INTEGRAL BARRIO EL CALVARI.	
	Nº Expediente:
	AÑO: 2009

TRABAJO EN IMÁGENES:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
	<p>Durante la ejecución de las obras, se han realizado las labores de control de seguridad y salud, que incluyen, visitas a obra, redacción de registros, solicitud de documentación, redacción de informes mensuales, etc.</p>




COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EJECUCIÓN


"Renovación integral Barrio El Calvari"




MAYO 2009



TRABAJO:	CLIENTE:
09030 CSS CASCO ANTIGUO	Ayuntamiento de Benidorm
NOMBRE DE PROYECTO:	
MEJORA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN CALLE SOL.	
TRABAJO EN IMÁGENES:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
   	<p>Durante la ejecución de las obras, se han realizado las labores de control de seguridad y salud, que incluyen, visitas a obra, redacción de registros, solicitud de documentación, redacción de informes mensuales, etc.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div data-bbox="1037 1153 1204 1187"> <p>AYUNTAMIENTO BENIDORM SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES</p> </div>  </div> <p style="text-align: center;"><u>COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EJECUCIÓN</u></p> <p style="text-align: center;">"Mejora Movilidad y Accesibilidad en Calle Sol"</p>  <p style="text-align: right;">JULIO 2009</p>



TRABAJO:	CLIENTE:
08029 CSS CREUETA	Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
NOMBRE DE PROYECTO:	
OPERACIONES NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL TRAMO DE VÍA ENTRE EL CAMPELLO Y CREUETA, LÍNEA DE ALICANTE A DENIA	
	Nº Expediente:
	AÑO: 2008
TRABAJO EN IMÁGENES:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
 <p>CONTROL DIARIO</p> <p>FECHA: 28/07/2008 ACTIVIDAD: Neutralización de tensiones en vía</p> <p>DESCRIPCIÓN: La actividad se desarrolla en las proximidades del acedero de Cala Piñera. Durante el tiempo transcurrido en la visita se realiza el corte y tensado del primer carril.</p> <p>RESUMEN CONTROL: La actividad se ha desarrollado como en situaciones anteriores en lo que respecta a las condiciones de seguridad y salud. Por tanto, y ya que no se ha detectado ninguna deficiencia, la actividad se considera correcta.</p> <p>ACTIVIDAD CORRECTA <input checked="" type="checkbox"/> BUEN ESTADO GENERAL <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>FOTOGRAFÍAS:</p> <p>FOTO 1: Fotografía de la colocación de los rodillos entre el carril y la traviesa.</p> <p>FOTO 2: Imagen del carro de transporte de material, se observan los utensilios de trabajo que se utilizan.</p>	<p>Durante la ejecución de las obras, se han realizado las labores de control de seguridad y salud, que incluyen, visitas a obra, redacción de registros, solicitud de documentación, redacción de informes mensuales, etc.</p>  <p>OPERACIONES NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL TRAMO DE VÍA ENTRE EL CAMPELLO Y CREUETA, LÍNEA DE ALICANTE A DENIA</p> <p>COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EJECUCIÓN</p>
 <p>CONTROL DIARIO</p> <p>FECHA: 31/07/2008 ACTIVIDAD: Neutralización de tensiones en vía</p> <p>DESCRIPCIÓN: La actividad se realiza entre las Estaciones de El Campello y Pueblo Español. La soldadura se ejecuta en la vía per, existiendo en tráfico ferroviario en la vía opuesta. La actividad se desarrolla con la vigilancia del piloto de vía.</p> <p>RESUMEN CONTROL: Las condiciones de seguridad evaluadas en el control, son correctas y adecuadas a las actividades que se desarrollan. Cabe destacar la vigilancia del piloto de vía, elemento fundamental en el desarrollo de los trabajos. Las protecciones colectivas e individuales son las adecuadas de igual forma que en visitas anteriores.</p> <p>ACTIVIDAD CORRECTA <input checked="" type="checkbox"/> BUEN ESTADO GENERAL <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>FOTOGRAFÍAS:</p> <p>FOTO 1: Imagen del enfriamiento de la soldadura.</p> <p>FOTO 2: Se observa en la fotografía el corte trasal del carril para la posterior soldadura.</p>	<p>AGOSTO 2008</p>



TRABAJO:	CLIENTE:	
07048 - CSS Nuevo Enlace de San Felipe Neri	Conselleria de Infraestructuras y Transportes	
NOMBRE DE PROYECTO:		
Coordinación de Seguridad y Salud en el Nuevo Enlace de San Felipe Neri, Crevilente		Nº Expediente:
		AÑO:
	2008	
TRABAJO EN IMÁGENES:	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:	
	<p>Durante la ejecución de las obras, se han realizado las labores de control de seguridad y salud, que incluyen, visitas a obra, redacción de registros, solicitud de documentación, redacción de informes mensuales, etc.</p>	
		

